

ТЕПЛОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 130а тел.: 2-796-020 (24)

ТСЖ "Столетие 100В"
Пр. 100-летия Владивостока, 100В

21 марта 2018г.

Акт – обследования

Составлен инженером тепловой инспекции АО «ДГК» филиал «ПГ» СП «ПТС» Фесенко В.А. в присутствии председателя ТСЖ "Столетие 100В" Бабин И.Ю., на предмет обследования системы горячего водоснабжения жилого дома по адр. Пр. 100-летия Владивостока, 100В, в связи с жалобой собственника кв. №31 Буяновой Т.П. вх. № 1376 от 07.03.2018г.

При обследовании установлено:

Параметры теплоносителя на узле управления.

1. Параметры теплоносителя на вводе в жилой дом;
P1-5,6 кгс/см² P-2,3 кгс/см² T1- 61С T2-46С
2. Параметры теплоносителя системы ГВС (открытый водоразбор);
Подающий трубопровод (верх. зона 9-15 этажи) Pгвс- 5,6кгс/см² Tгвс-60С
Подающий трубопровод (нижн.. зона 1-8 этажи) Pгвс- 5,6кгс/см² Tгвс-60С
Циркуляционный трубопровод системы ГВС;
верх. зона 9-15 этажи) Pгвс- 3,9 кгс/см² Tгвс-41С
нижн.. зона 1-8 этажи) Pгвс- 4,9 кгс/см² Tгвс-39С

Установленное оборудование теплового узла и параметры теплоносителя соответствуют утвержденной технической документации ИТП (УП-18.12-ТМ) и температурному графику.

Параметры теплоносителя в верхних точках розлива ГВС;
верх. зона 9-15 этажи; левое крыло Pгвс-(маном. отсутствует); правое крыло Pгвс- 1.1 кгс/см².

нижн.. зона 1-8 этажи; левое крыло- Pгвс- 4.2кгс/см², правое крыло Pгвс- 2,5кгс/см².


3. а) Горячее водоснабжение дома соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09, Постановление Правительства РФ № 354 от 06.05.11г.

б) Жалоб в теплоснабжающую организацию, в правление ТСЖ "Столетие 100В" на качество горячего водоснабжения от жильцов дома период 2016/2017 до 21.03.2018г. не поступало .

в) Выполнить проверку качества горячего водоснабжения с замерами параметров теплоносителя в жилом помещении кв. №31 не представилось возможным. Собственник кв. №31 Буянова Т.П. была извещена по тел. 8 914-973-86-33 совместном, согласованном выходе комиссии. В назначенное время не явилась. Со слов Буяновой Т.П. в принадлежащей ей квартире горячее водоснабжение отсутствует, врезки от трубопровода розлива ГВС дома заглушены..

Инж. 2й кат тепловой инспекции СП ПТС фил. «ПГ» АО «ДГК» И.Ю. Фесенко В.А.

Председателя ТСЖ "Столетие 100В"



Бабин И.Ю.