

**Акционерное общество
«Дальневосточная Генерирующая Компания» филиал «Приморская Генерация» СП
«Приморские тепловые сети»
ТЕПЛОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ**

АКТ № _____

от «23/25» июля 2019 г.

Договор № 5/1/04314/7349

составлен представителями: ПТС АО «ДГК» инж. Фесенко В.А.

абонента (ведомственная принадлежность, должность, ФИО)


ТСЖ "Столетие 100В"

Адрес принимаемого потребителя Пр. 100-летия Владивостока, 100В

Выполненные мероприятия согласно представленного плана работ по подготовке к ОЗП: _____

1. Предъявлена гидронневматическая промывка системы отопления.
2. Система отопления гидравлические испытания на 6 кгс/см² выдержала.
3. Тепловой узел гидравлические испытания на 10 кгс/см² выдержал.
4. Теплотрасса гидравлические испытания выдержала.

Представитель ПТС АО «ДГК» _____



инж. Фесенко В.А. 2796-020

(подпись, ФИО, телефон)

Представитель абонента _____

(подпись, ФИО, телефон)

Прим. Разрешением к приему тепловой энергии от ПТС АО «ДГК» не является
